

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月27日

計画の名称	豊かな環境をつくり快適な生活を未来につなげる下水道（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	紫波町													
計画の目標	処理場の長寿命化を行い、安全・安心・快適な暮らしを持続する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		477	A	477	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)
1	紫波浄化センターの長寿命化対策実施率を0%(H27)から83%(H31)に増加させる。			
	紫波浄化センターの長寿命化対策の実施率	0%	67%	83%
	改築工事実施済施設数(箇所) / 改築工事が必要な設備数(箇所)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	終末処 理場	改築	紫波浄化センター（水質 保全）	沈砂池、水処理施設	紫波町	■	■	■			74		-
	A07-002	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	終末処 理場	改築	紫波浄化センター（資源 循環形成）	汚泥処理施設	紫波町	■	■				73		-
	A07-003	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	終末処 理場	改築	紫波浄化センター（改築 更新）	電気設備	紫波町		■	■			215		-
	A07-004	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	終末処 理場	改築	委託費	長寿命化計画策定、工事詳細 設計	紫波町	■	■	■	■	■	47		-
	A07-006	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	管渠（ 汚水）	改築	管渠	紫波幹線管渠改築	紫波町				■	■	68		-
										小計						477			
										合計						477			

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
建設部内にて事後評価を実施	令和2年11月
	公表の方法
	紫波町ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画を策定し、詳細設計及び改築工事を実施することにより、ライフサイクルコスト最小化を図ることが出来た。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	83%	
	最 終 実績値	83%	