

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月29日

計画の名称	豊かな環境をつくり快適な生活を未来につなげる下水道（防災・安全）第2期											
計画の期間	令和02年度～令和04年度（3年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	紫波町											
計画の目標	処理場のストックマネジメント計画に基づく改築更新を行い、安全・安心・快適な暮らしを維持する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	533	A	533	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R4末)
1	紫波浄化センターのSM計画に基づく改築更新計画実施率を0%（R2）から75%（R4）に増加させる。 紫波浄化センターのSM計画に基づく改築更新計画の実施率 改築工事実施済設備数（箇所） / 改築工事が必要な設備数（箇所）	0%	50%	75%
2	紫波幹線管渠マンホール蓋更新・マンホールポンプ設備更新計画実施率を0%（R2）から75%（R4）に増加させる。 紫波幹線管渠マンホール蓋更新・マンホールポンプ設備更新計画の実施率 改築工事実施済設備数（箇所） / 改築工事が必要な設備数（箇所）	0%	58%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	終末処理場	改築	紫波浄化センター水質保全設備改築更新	沈砂池・水処理施設	紫波町						452		-
		SM計画																	
	A07-002	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	管渠(汚水)	改築	管渠マンホール蓋・マンホールポンプ設備更新	紫波幹線管渠マンホール蓋更新50枚・マンホールポンプ設備更新4箇所	紫波町						59		-
		SM計画																	
	A07-003	下水道	一般	紫波町	直接	紫波町	-	-	ストックマネジメント計画策定	第2期ストックマネジメント計画策定業務	紫波町						22		-
		ストックマネジメント計画2期目																	
											小計						533		
											合計						533		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 建設部内にて事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和6年3月
	公表の方法 紫波町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	社会資本総合整備計画に基づき、計画的な改築更新を実施したことにより、施設の健全度が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を維持する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築更新をおこなった施設数 / 改築更新をおこなうべき施設数（水処理設備 + 電気設備）	
	最終目標値	75%
	最終実績値	89%
2	改築更新をおこなった施設数 / 改築更新をおこなうべき施設数（マンホール蓋 + マンホールポンプ設備）	
	最終目標値	75%
	最終実績値	92%