

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	町道高田関口線歩道設置その2工事	紫波町稲藤字関口ほか	舗装	岡崎建設株式会社	紫波町桜町二丁目 5 番地10	令和4年11月8日	13,508,000	令和4年11月9日～令和5年2月20日	
						令和5年2月2日	—	令和4年11月9日～令和5年3月31日	試掘調査の結果、設計書と現地との差異があり、埋設物管理者及び岩手県への施工協議に時間を要したため。
						令和5年3月27日	15,903,800	令和4年11月9日～令和5年5月1日	現地再精査の結果、一部道路開放のため交通安全施設等を追加した。また、例年より降雪量が多く排雪作業を計上した。
2	町道高田関口線歩道設置その3工事	紫波町稲藤字関口ほか	舗装	有限会社なかざくら	紫波町桜町二丁目 5 番地10	令和5年3月23日	8,250,000	令和5年3月24日～令和5年3月31日	
						令和5年3月29日	—	令和5年3月24日～令和5年6月20日	繰越承認されたため、標準工期へ延長するもの。
						令和5年5月10日	8,174,100	令和5年3月24日～令和5年6月20日	舗装処分量および交通誘導員数を出来高計上したため増額。また再精査の結果、次期工事取り合い等のために縁石工を減とした。
3	古館駅前広場整備その1工事	紫波町中島字落合 地内	土木・建築	岡崎建設株式会社	紫波町桜町二丁目 5 番地 1 0	令和4年6月22日	34,100,000	令和4年6月23日～令和4年12月19日	
						令和4年12月2日	34,388,200	—	現地再精査により、排水構造物及び縁石工等の範囲を見直したことにより数量が増加したため。
4	04 災 6-102 平田地区水路災害復旧工事	紫波町平田地区	土木	橘建設株式会社	紫波町桜町字大坪 3 5 番地 1	令和5年3月2日	9,130,000	令和5年3月3日～令和5年6月15日	
						令和5年6月15日	9,016,700	—	4月以降に行った作業について、当初設計で見込んでいた冬期補正の解除を行うもの。設計額の変更に伴い、工事請負額についても変更が必要となるため。

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
5	04 災 6-1 彼岸田地区農地災害復旧工事	紫波町彼岸田地区	土木	株式会社共同工建	紫波町日詰西一丁目 9 番地 7	令和5年3月2日	6,050,000	令和5年3月3日～令和5年6月15日	請負額の変更については、工事作業が4月から開始されたことから、当初設計で見込んでいた冬期補正の解除を行うもの。設計額の変更に伴い、工事請負額についても変更が必要となるため。 工期延長については、適正な維持管理を可能とするため法面仕上げに関する付帯工事を実施することになった。付帯工事実施後に本工事の法面仕上げ作業を行うこととなる。これら付帯工事及び法面仕上げ作業工期の確保が必要となるため。
						令和5年6月15日	5,885,000	令和5年3月3日～令和5年7月31日	
6	町道野崎十二神線畑橋橋梁補修工事		土木	株式会社共同工建	紫波町日詰西一丁目 9 番地 7	令和5年2月2日	15,070,000	令和5年2月3日～令和5年3月31日	調整コンクリートの製造準備に日数を要すること及び試掘の結果パラペットのかさ上げが必要になったことにより工程の見直しが生じた。 橋梁付属物工について、施工業者による現場調査の結果、一部の伸縮装置が不要となった。その他、現地再精査による諸数量の変更が生じた。 軽量コンクリートの単価が物価資料掲載の単価と比較し高額となる（製作できるプラントが限られており、かつ軽量骨材を千葉から取り寄せる必要があるため）ことから令和5年3月7日付工事打合簿で契約書第25条第5項による単品スライド請求の協議を受けている。マニュアルでは単品スライド分を除いた工種の精算変更を終えた後、単品スライドに伴う契約変更を行うことと記載されていることから、精算変更を終えた現時点で変更を行うもの。
						令和5年3月27日	—	令和5年2月3日～令和5年 6 月15日	
						令和5年6月14日	14,050,300	—	
						令和5年6月14日	16,592,400	—	

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
7	町道向畑座比線田中橋橋梁補修工事	紫波町内	土木	株式会社遠山産業	紫波町遠山字中松原73番地 1	令和5年2月2日	10,780,000	令和5年2月3日～令和5年3月31日	
						令和5年3月27日	—	令和5年2月3日～令和5年6月5日	補修設計時より床版下部の劣化が進んでおり、補修工法の選定に時間を要したため。
						令和5年6月2日	—	令和5年2月3日～令和5年7月15日	舗装を撤去した際に当初想定していなかった床版の土砂化が確認されたため、対策工法等の検討のため工事中止をしていた。対策工法が決定し、予算措置の目途も立ったことから出来る工種から工事を再開するために工事中止していた日数分工期を延長するもの。
						令和5年7月11日	11,687,500	—	上部工補修工について、床版下面のクラックが想定より多く、通常の左官工法で対応する場合、広範囲のはつり作業が必要になり躯体への影響が懸念されることから、クラック追従性のある含浸材を使用した表面含浸工に変更した。また、すりつけ舗装の面積増加等により諸数量の変更が生じた。
8	令和 5 年度交通安全施設整備工事	紫波町内	土木	共積産業株式会社	盛岡市月が丘三丁目46番32号	令和5年5月18日	2,310,000	令和5年5月19日～令和5年8月10日	
						令和5年8月4日	2,525,600	—	交通安全施設点検等の結果により、カラー舗装を追加したため。また、工事箇所及び範囲の増減が発生したため。
9	紫波町役場第三庁舎改修工事	紫波町内	建築	橘建設株式会社	紫波町桜町字大坪35番地1	令和5年9月5日	11,000,000	令和5年9月6日～令和5年12月15日	
						令和5年10月25日	11,103,400	—	現在使用していない屋内ホームタンクについて、防火上の安全性を確保するため撤去することとし、費用を新たに計上したもの。
10	紫波町公共施設照明灯LED回収工事	紫波町内	電気	信幸プロテック株式会社	矢巾町大字広宮沢第7地割303	令和5年7月19日	7,700,000	令和5年7月20日～令和5年11月30日	
						令和5年11月14日	—	令和5年7月19日～令和5年12月28日	現地を精査した結果、代替同等品の検討が必要となり、その製品等の資材調達に時間を要するため。

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
11	古舘駅前広場整備その2工事	紫波町内	土木	株式会社トミオカ	紫波町桜町字下川原31番地1	令和5年6月13日	61,160,000	令和5年6月14日～令和5年11月13日	工種の追加（標識撤去再設置）及び変更（張芝→平板ブロック舗装）並びにブロック舗装工、側溝蓋、車止めポスト及び穀運搬・処分等の数量の見直しに伴い、工期内の完成が困難となったため、金額及び工期を変更するもの。
						令和5年11月6日	62,613,100	令和5年6月13日～令和5年11月30日	
12	紫波町総合体育館東側庇防水補修工事	紫波町桜町字下川原	建築	佐々木建設株式会社	紫波町日詰字石田56番地	令和5年9月28日	2,530,000	令和5年9月29日～令和5年11月30日	設計額について、現地再精査の結果、底下場にコンクリート剥離が見られたため補修する費用を計上したもの。 工期については、足場解体業者の作業日が変更となったため。
						令和5年11月20日	2,618,000	令和5年9月29日～令和5年12月2日	
13	04災6-101古屋敷地区水路災害復旧工事	紫波町遠山字古屋敷	土木	株式会社アプローチ	紫波町平沢字長尾沢88番地70	令和5年3月2日	12,540,000	令和5年3月3日～令和5年12月25日	工事着手にあたり、河床形状の変化に伴う設計変更等の調整に不測の日数を要したため。
						令和5年12月14日	—	令和5年3月3日～令和6年2月29日	
14	紫波町多目的スポーツ施設駐車場区画線塗装修繕工事	紫波町紫波中央駅前	塗装	株式会社イクスル	雫石町板橋82番地 7	令和5年11月22日	1,375,000	令和5年11月24日～令和5年12月22日	施工現場の状況に合わせて塗装した結果、少量の塗装増量が発生したため。
						令和5年12月14日	1,418,423	—	
15	紫波町公共施設照明灯LED改修工事	紫波町内	電気	信幸プロテック株式会社	矢巾町大字広宮沢第7地割303	令和5年7月19日	8,470,000	令和5年7月20日～令和5年11月30日	製品等の資材調達に時間を要することとなったため。
						令和5年11月13日	—	令和5年7月20日～令和5年12月28日	
						令和5年12月18日	9,617,300	—	
16	町道沢崎久保田線片寄橋橋梁補修工事	紫波町片寄字朴田	土木	有限会社山清建設	紫波町佐比内字中沢183番地	令和5年7月6日	10,450,000	令和5年7月7日～令和5年10月26日	工事中止解除に伴う、中止期間の延長によるもの。
						令和5年9月14日	10,450,000	令和5年7月7日～令和5年12月23日	
						令和5年12月18日	9,341,200	—	

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
17	町道高田関口線歩道設置その 4 工事	紫波町稲藤字関口	土木	有限会社なかざくら	紫波町桜町二丁目 5 番地10	令和5年9月14日	11,440,000	令和5年9月15日～令和6年1月24日	・ 施工範囲の延長。 ・ 種子散布未実施による減。 ・ 処分量変更に伴う増。 ・ 施工内容の追加による増。
						令和6年1月19日	13,891,900	令和5年9月15日～令和6年2月29日	
18	町道浦田郡山駅線大坪橋橋梁補修 その 2 工事	紫波町桜町字下川原	土木	有限会社山清建設	紫波町佐比内字中沢183番地	令和5年9月28日	15,400,000	令和5年9月29日～令和6年1月30日	舗装厚について、切削後に検測した結果、設計厚10cmに対し実測7cmであったため、現況に合わせ数量(厚さ)減。橋梁補修工のうち断面修復工については、現地再精査の結果、補修必要範囲が当初の見込みより広範囲であったため増。その他諸数量の変更が生じたた
						令和6年1月29日	27,053,400	令和5年9月29日～令和6年3月29日	
19	町道宝木升形線雨水対策その2工事	紫波町稲藤字牡丹野	土木	有限会社照井工務店	紫波町上平沢字西在家194番地 3	令和6年3月20日	12,931,600	令和5年12月14日～令和6年3月29日	現地再精査及び設計再検討の結果、使用する排水構造物を変更したため。また、現地状況により集水柵を 2 基追加。その他諸数量の変更及び支障物の対応に係る工種を追加したため。
						令和6年5月8日	11,972,400	—	
20	紫波町立紫波第一中学校屋内体育館照明 LED化工事	紫波町平沢字松田	建築	橘建設株式会社	紫波町桜町字大坪35番地 1	令和5年9月27日	29,700,000	令和5年9月28日～令和6年3月20日	施行数量及び工種に変更があったため。
						令和6年1月31日	28,552,700	—	
21	中新田立体交差排水ポンプ場ほか ポンプ更新工事	紫波町内	機械設備	株式会社富士電業社	盛岡市向中野七丁目13番6号	令和5年9月28日	8,800,000	令和5年9月29日～令和6年3月10日	設計額については、現地調査の結果、使用している水位計が老朽化していたため、更新することとし、これにかかる費用を計上。工期については、調達にかかる日数を考慮し延長するもの。
						令和6年2月6日	9,895,600	令和5年9月29日～令和6年3月29日	
22	簡易給水施設配水管更新 （山屋地区その10） 工事	紫波町山屋字上郷	管	橘建設株式会社	紫波町桜町字大坪35番地 1	令和5年10月24日	15,675,000	令和5年10月25日～令和6年2月26日	現地再調査の結果、配管延長となったこと。既設管との接続箇所において、巨石等の障害物があったため、管種を変更したこと。新設配水管との接続のため、切替作業を要したこと。これらの理由により増額したもの。
						令和6年2月19日	17,271,100	—	

No	工事名	工事場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
23	紫波町高効率照明機器整備事業	紫波町内	電気	株式会社平金商店	盛岡市肴町8番24号	令和5年12月27日	12,716,000	令和5年12月28日～令和6年3月22日	野村胡堂・あらえびす記念館レコード保管庫のLED化を追加したため。
						令和6年3月1日	13,004,200	—	
24	水分地区農業集落排水処理施設 高圧気中開閉器更新工事	紫波町宮手字朴田	電気	有限会社東北電気設備工事	矢巾町大字又兵工新田 第6地割37番地 1	令和6年1月30日	1,320,000	令和6年1月31日～令和6年3月22日	現地再精査の結果、電線管等の劣化が見られなかったことから使用材料等を減額した。
						令和6年3月6日	759,000	—	
25	公共下水道雨水管渠マンホール蓋更新工事	紫波町内	土木	有限会社照井工務店	紫波町上平沢字西在家194番地 2	令和5年10月24日	2,640,000	令和5年10月25日～令和6年3月15日	・既設調整リングの殻運搬及び処分料を追加したため。 ・交差点中央部施工の際に交通誘導員を増員したため。
						令和6年3月11日	2,774,200	—	
26	町道長尾沢松田 2 号線ほか側溝整備工事	紫波町平沢字松田	土木	有限会社山清建設	紫波町佐比内字中沢 1 8 3 番地	令和6年1月24日	7,590,000	令和6年1月25日～令和6年3月28日	・側溝延長の増。 ・碎石道路の段差解消のため、掘削の増加分を計上した。 ・2箇所のマンホールの高さ調整による増。 ・舗装範囲の減。 ・交通誘導員について、実数（18→31人）を計上したことによる増。
						令和6年3月18日	9,035,400	—	